



*H. Ayuntamiento Constitucional
Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala
2024-2027*



No. De Oficio: SAT-OP-2024-033

Asunto: Anexo A, B, C.

C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria
de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala.

PRESENTE:

El que suscribe Arq. Pedro Rodolfo Cortes Olguin, Director de Obras Públicas de Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala. Por medio de la presente, remito reporte en relación a los Anexos A, B, C referente al "Sistema de Recursos Federales Transferidos" (SRFT) al primer trimestre 2025 del fondo FISM Y FORTAMUN.

Sin más por el momento y en cumplimiento a lo anteriormente mencionado, quedo de Usted.

Santa Apolonia Teacalco, Tlax., a 29 de abril del 2025

Atentamente


DIRECCIÓN DE OBRAS
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
Arq. Pedro Rodolfo Cortes Olguin 2024-2027
Director de Obras Públicas.



Gobierno que da Confianza

Av. El Bañadero S/N, Barrio el Ranchito C.P. 90725
Tel. 246 416 2236



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 1 Trimestre de 2025

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: NOMBRE MUNICIPIO

FOLIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO		AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones			
		Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado		
1321	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 2025	33	004	FAISMUN	30.00	30.00	289,743.00	289,743.00	289,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1600	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE AV. BLANCA ESTELA PAVON Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA.	33	004	FAISMUN	30.00	30.00	1,685,430.90	1,685,430.90	1,685,430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							1,975,173.90	1,975,173.90	1,975,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



Elaboró
 ARG. PEDRO RODOLFO COH
**DIRECCION DE OBRAS
 DE SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.**

[Signature]



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.**
 Autorizó
 C. ARTURO MACUILT DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL SANTA APOLONIA TEACALCO 2024-2027

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100%	2	2	100%	2	2	
	2do. Trimestre	0%						
	3er. Trimestre	0%						
	4to. Trimestre	0%			0%			

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%			0%			
	2do. Trimestre							
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%			0%			
	2do. Trimestre							
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 2 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.

NOTA: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$



ARQ. PEDRO RODOLFO COBOS OLIVERA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ARTURO MAGUIPIRGA TEACALCO, TLAX.

PRESIDENTE MUNICIPAL SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.

Autorizó

2024-2027